

PROTOKOLL

SSR GODKÄND®

BESIKTNING INSTALLATION



TEKNISKA EGENSKAPER:

1. Drift och skötsel
2. Eldstad
3. Rökkanal
4. Skydd mot brandspridning
5. Utsläpp till omgivningen
6. Taksäkerhet

EGENSKAPSDEKLARATION RÖKKANAL:

Txxx	Maximal rögastemperatur
N1	Täthetsklass undertryck
D/W	Kondensklass torr/våt
Vm	Korrisionsklass, ej testad
Lxxxxx	Metallsort och godstjocklek
G	Beständig/obeständig soteld
50 (t.ex)	Minsta brandskyddsavstånd angett i millimeter
1	Gaseldning
2	Gas- och oljeeldning. Vedeldning i öppna spisar.
3	Biobränslen, ej spannmål

BEDÖMNINGSGRUNDER:

Godkänd

- Anläggningen är utförd enligt nominella mått och gällande toleranser.
- Anläggningens bestånd, utseende och allmänna status svarar mot vad som kan förväntas.
- Anläggningens ändamålsenliga användning är tillgodosedd.

Godkänd med brister av underordnad betydelse

- Bristen är ej av avgörande betydelse för anläggningens bestånd, utseende eller allmänna status.
- Bristen påverkar i en avgörande grad inte den avsedda användningen.
- Bristen är, utan att vara menlig, oskäligt dyr att åtgärda i förhållande till dess inverkan på anläggningens bestånd, utseende, allmänna status eller ändamålsenliga användning.

Icke Godkänd

- Användning medför risk för brandfara, hälsofara eller sanitär olägenhet.
- Användning av det avsedda bränslet medför risk för vad som sägs ovan.
- Den avsedda användningen kan inte uppnås med det avsedda bränslet.

Besiktningsnummer

249421

Besiktningsdatum

2021-11-18

Beställare

Markus Tillmar
Dahla Säteri
597 94 Åtvidaberg

Besiktningsföretag

Malung-Sälen Sotning & Ventilation
AB
Västra Tandö 55
780 64 Lima

Systemets installationsplats

Markus Tillmar
Cygnusvägen 6
790 91 Idre

FASTIGHET

Typ av byggnad

Fritidsboende

Fastighetsadress

Cygnusvägen 6

Beteckning

Älvdalen Idre 85:35

Ägare

Markus Tillmar

Registernummer

418909

UTLÅTANDE

NR	TYP	PLACERING	UTFALL
E2	Braskamin - Sekundär	Allrum	Godkänd

BESIKTNINGSMAN

Namn

Henrik Hedlund

Behörighetsnummer

SSR599

Datum

2021-11-18

Detta protokoll är digitalt signerat

SSR GODKÄND®



BESIKTNING INSTALLATION

TEKNISK BESKRIVNING

Luckförsedda eldstäder

NR	FAKTA	UNDERTRYCK
E2	FABRIKAT Contura	TYP Braskamin - Sekundär
	BRÄNSLE Ved	EFFEKT 5
	FÖRBR.LUFT Separat kanal	KANAL S1.1
		CE Ja
		NÖDVÄNDIG 12 Pa
		UPPMÄTT 16 Pa

Systemorientering

NR	TYP	RUM	LÄGENHET	LÄNGD	TVÄRSNITT	BÖJAR	ANSLUTEN TILL
S1.1	Rökkanal	Allrum		4 m	150	0 x 0	E2

Rök- och avgassystem

NR	FAKTA	LÄCKAGE
S1.1	FABRIKAT Premodul	LÄNGD 4 m
	MATERIAL Metall	CE Ja
	EGENSKAPSDEKLARATION T450-N1-D-Vm-L50080-G50	
		KRAV 2,0 l/s m ²
		AVTALSKRAV Saknas
		UPPMÄTT 0,3 l/s m ²

Taksäkerhetsanordningar

NR	BESKRIVNING	FABRIKAT	MATERIAL	SAKNAS
TS1.1	Glidskydd		Metall	Nej
TS1.2	Takstege		Metall	Nej

Provningsförhållanden

INNERTEMPERATUR (Celsius)	YTTERTEMPERATUR (Celsius)	ATMOSFÄRISKT TRYCK (hPa)
18	-3	1007

SSR GODKÄND®



BESIKTNING INSTALLATION

TEKNISK BESKRIVNING

Besiktningens omfattning

NR	OMFATTNING	KRAV	KONTROLL	UTFALL
1	Drift och skötsel	Eldningsinstruktion	Okulär	Godkänd
2	Eldstad	Funktion, säkerhet	Okulär samt tryckprov	Godkänd
3	Rökkanal	Funktion, säkerhet	Okulär samt tryck- och täthetsprov	Godkänd
4	Skydd mot brandspridning	Risk för brand ska vara begränsad	Okulär mot bruksanvisning/praxis	Godkänd
5	Utsläpp till omgivning	Skorstenshöjd	Okulär mot praxis	Godkänd
6	Taksäkerhet	Skydd mot fall	Okulär mot praxis	Godkänd

Resultat av/kommentarer till besiktning

Braskamin Contura med tillhörande skorsten modell Premodul installerat i fastigheten utan anmärkning...

Åtgärdsförslag och kostnader

Inga åtgärder bedöms nödvändiga

Uppskattad kostnad

Konsekvenser om bristerna ej åtgärdas

Inga

Ev. fortsatt teknisk utredning

Bedöms inte vara nödvändig